

美 学 第 466 号
平 成 25 年 6 月 10 日

文部科学大臣 殿

美浦村長 中 島 栄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

美浦村では平成21年度から平成23年度までの3年間に国の「安全・安心な学校づくり交付金」および「学校施設環境改善交付金」を活用し、小学校3校の耐震補強工事、小学校2校の大規模改造工事等を実施しました。地方公共団体は、交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。このため下記のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、この結果を公表します。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	0.0	100.0

【所見】

国の補正予算を積極的に活用し、耐震補強工事の前倒しを行うことにより、小学校3校の耐震化を計画どおり達成することができた。
なお、幼稚園1園については、2次診断の結果、耐震性能が確保されているとの判定を受けている。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

かねてより小学校への不審者侵入対策の充実が保護者などから望まれていたが、小学校すべてにセンサー感知式の防犯カメラの設置が完了した。各校の出入り口すべてに設置し、職員室において人の出入りを音と映像で確認することが可能となり、侵入対策の向上が図られた。
また、各小学校の湿式トイレを洋式の乾式トイレに改修し、臭気の解消など子どもたちの教育環境の改善を図ることができた。
小学校校舎の老朽化による雨漏りが常態化していたが、屋上防水を全て改修し、雨漏りの解消を図ることができた。
安中小学校では、夏の暑さ対策として普通教室等に空調設備を導入し、また照明器具を高効率型照明器具へ改修を行い、子どもたちの教育環境の改善を図ることができた。

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

幼稚園(1園)、小学校(3校)、中央公民館(1館)への地上デジタル放送受信設備の設置を行い、アナログ放送終了に伴う移行を遅滞なく完了することができた。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当事業なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度に、法に基づく教育委員会事業の点検及び評価において「学校施設整備(耐震補強)事業」について有識者による事後評価を受け、その結果を村ホームページに掲載している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

学校施設の耐震補強、改修工事がなされたことは、子どもたちの学習環境の整備という点で評価された。学校施設の構造に係る耐震化は完了したが、非構造部材の耐震化及び給排水管などの設備の老朽対策、並びに空調設備や照明器具の改修など、子どもたちの教育環境の向上に直結する事業は、次期整備計画で順次進めることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 美浦村公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 美浦村
- 3 **計画期間** 平成21年度～平成23年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	茨城県
市町村名	美浦村

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大谷小学校		0501	地震補強	校	R		平成23年3月15日				
大谷小学校		0501	地震補強	屋	S		平成23年3月15日				
大谷小学校		2201	地デジ設備	-	-		平成22年3月31日				
木原小学校		0501	地震補強	校	R		平成23年10月26日				
木原小学校		0611	大規模改造(安全)	校	-		平成23年10月26日	追加	平成22年12月10日	平成22年12月10日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
木原小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成23年10月26日	追加	平成22年12月10日	平成22年12月10日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
木原小学校		0501	地震補強	屋	S		平成23年10月26日				
木原小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	-		平成23年10月26日	追加	平成22年12月10日	平成22年12月10日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
木原小学校		2201	地デジ設備	-	-		平成22年3月31日				
安中小学校		2201	地デジ設備	-	-		平成22年3月31日				
美浦幼稚園		2201	地デジ設備	-	-		平成22年3月31日				
美浦中央公民館		2201	地デジ設備	-	-		平成22年3月31日				
安中小学校		0501	地震補強	校	R		平成25年1月18日				
安中小学校		0501	地震補強	屋	S		平成25年1月18日				
安中小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
安中小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
安中小学校		0603	大規模改造(空調)	校	R		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
安中小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
安中小学校		0606	大規模改造(トイレ)	屋	-		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
安中小学校		0611	大規模改造(安全)	校	-		平成25年1月18日	追加	平成23年11月18日	平成23年11月18日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。	
美浦幼稚園		0501	地震補強	校	R	×		前倒し事業量が増え、次期整備計画へ延期した。	取下	平成22年12月10日	平成22年12月10日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を取り下げた。