

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月02日

計画の名称	美浦村宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	美浦村												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地について、第二次スクリーニングの計画をたて、今後の活動崩落防止対策につなげることで、災害に強い安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3	A	3	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	抽出した大規模盛土造成地について、二次調査の必要性の可否並びに調査の優先度を設定し第二次スクリーニングの計画をたてる。 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地のうち優先度評価を実施した箇所数	H31当初	-	H31末
		0箇所	0箇所	29箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	美浦村	直接	美浦村	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査(29箇所)	美浦村						3	-	
											小計						3		
											合計						3		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本整備事業の事後評価として美浦村で実施	事後評価の実施時期 令和2年3月
	公表の方法 美浦村ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大規模盛土造成地の変動予測調査（第1次スクリーニング）で抽出された箇所について、優先度評価を行い、今後の当該事業を有効に推進することが可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	把握した大規模盛土造成地の優先度を評価する	
	最終目標値	29箇所
	最終実績値	29箇所